

PREGLED POSTUPKA #91198

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
PIB	02020220
E-mail	tenderi@rtcg.org
Telefon	020/234-427
Internet adresa	www.rtcg.me
Fax	020/224-002
Adresa	Bulevar Revolucije 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Demontaža, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema klimatizacije mašinske sobe
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Isidora Raičković
Kontakt	servisi@rtcg.me
Datum objave	29.04.2025. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda za nabavku - Demontaža, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema klimatizacije mašinske sobe	29.04.2025 15:00	05.05.2025 11:00	05.05.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE Klimatizovanje mašinske sobe 42510000 - Jedinice za razmjenu toplote, oprema za klimatizaciju i hlađenje te uređaji za filtriranje 42512000 - Uređaji za klimatizaciju 42512200 - Zidni uređaji za klimatizaciju	24.800,00 EUR	5.208,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, koji je propisan Pravilnikom za sprovođenje jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024, 114/24 od 29.11.2024)	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: Radio i Televizija Crne Gore, Bulevar Revolucije br.19, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: nakon izvršene isporuke i kompletne instalacije predmetne robe u periodu do 15 dana od dana uredno ispostavljene fakture i potpisanog zapisnika o završenom poslu.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Garantni period: minimum 2 (dvije) godine. Garantni period počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenom poslu. Ponuđač se obavezuje da će se u toku garantnog perioda, odazvati na poziv Naručioca radi otklanjanja kvara u roku od 48h od prijave kvara, i otklaniti kvar u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 5 (pet) dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. Svi troškovi popravke robe (rezervni djelovi i radni sati serviseri) u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorene robe u garantnom periodu garancija se produžava. Podnošenjem ponude, ponuđač je saglasan sa navedenim uslovom.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: od strane privrednog društva angažovanog za vršenje nadzora. Izvođač je dužan da tokom izvođenja radova, odnosno pri ugradnji materijala za sve ugrađene materijale dostavi na saglasnost Stručnom nadzoru odgovarajuću atestnu dokumentaciju.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Rok izvršenja ugovora, odnosno isporuke i instalacije robe je 90 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Uslovi plaćanja: Naručilac će uplatiti 100% iznosa fakture koju Ponuđač dostavi po izvršenoj instalaciji robe koja je predmet nabavke nakon sačinjavanja zapisnika o završenom poslu kojim se konstatuje da je isporuka i instalacija robe izvršena kvalitetno i u ugovorenom roku.	Uslovi plaćanja
Rok važenja ponude je 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i to: minimum 2 (dva) diplomirana inženjera mašinstva - termotehnika, sa važećom licencom za rukovođenje izvođenjem termotehničkih instalacija i potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; - 1 (jedan) serviser koji radi na poslovima koji su predmet javne nabavke III ili IV stepena školske spreme, zanimanja: frigomehaničar ili mehaničar grejne i rashladne tehnike ili serviser rashladnih i termičkih uređaja; - 1 (jedan) serviser koji radi na poslovima koji su predmet javne nabavke koji posjeduje sertifikat (uvjerenje) drugi odgovarajući dokuemnt o obučenosti za montažu, servis i popravku klima uređaja izdatog od strane proizvođača.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekt je dužan da dostavi tehničke/kataloške listove ponuđene robe kojim se dokazuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetnog zahtjeva za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
Izabrani ponuđač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 0,2% od ugovorene cijene za svaki dan kašnjenja u izvršenju ugovorene isporuke, a najviše 10% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla. Podnošenjem ponude, ponuđač je saglasan sa navedenim uslovom.	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje na osnovu dokaza o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa Zakonom o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (Sl 073/19 od 27.12.2019), i to: Dozvola za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanje iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekt je dužan da posjeduje efikasne sisteme menadžmenta, što dokazuje dostavljanjem sertifikata i to: međunarodni standard ISO 9001 koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom, standard ISO 45001 koji definiše zahtjeve za sistem menadžmenta, bezbjednosti i zdravlja na radu; standard ISO 14001 - koji definiše zahtjeve za sistem menadžmenta životne sredine.	Drugi uslovi
Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i ugradnju/montažu u svemu prema opisima iz predmjera, sve neophodne pripremne radove. Predmjerom je obuhvaćena nabavka, transport, izrada i montaža svog navedenog materijala i opreme, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji je neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ispitivanje i pustanje instalacija u rad. Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo. Jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve radove na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač se obavezuje da sa lokaliteta izvrši uklanjanje sopstvene tehnike i ljudstva, poštujući ekološke propise i standarde. Izvođač se obavezuje da sa pažnjom popravi sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva eventualna oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom dužan je da otkloni odmah i o svom trošku.	Drugi uslovi
Ponuda se sačinjava u skladu sa zahtjevom, bez uračunavanja poreza na dodatu vrijednost. U cijenu se uračunavaju troškovi prevoza, carinski i špediterski kao i svi ostali troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.800,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Isporuka i montaža klima uređaja	Isporuka i montaža klima uređaja sa sledećim karakteristikama: Klima uređaj je predviđen da radi u opsegu spoljašnjih temperatura od -15 do 45 °C; Proizvođač: Schneider electric Tip: AM SDAV0351A ili ekvivalent; Usis vazduha odozgo, istrujavanje na dole u dupli pod; Rashladni kapacitet: 11.5 kW za povratnu temperaturu vazduha od 22 stepeni i 50% rel vlage; Protok vazduha: 3.000 m3/h Ts=42°C; Rashladni fluid: R 23; Kompresor: El. Snaga: 4,1 kW - kompresor i ventilator; Dimenzije klima uređaja: 850x450 mm, visina 1750 mm, masa 190 kg; Napajanje: 400 V/3/50 Hz elektronski ekspanzioni ventil kontrola vlažnosti vazduha - sušenje vazduha TCP/IP adapter Korisnički terminal touch screen Alarm zaprljanosti filtera Autorestart. Klima orman se isporučuje komplet sa vazдушnim kondenzatorima sledećih karakteristika: Tip: CAP 0511P Petrošnja el. energije: 0,3 Kw Kondenzator je sa promenljivim brojem obrtaja (kontinualana regulacija kondezacije) Kondenzatori se montiraju na fasadi objekta.	2,00 kom.

2	Isporuka i montaža limenog usmjerivača od pocinkovanog lima komplet sa neophodnim spojnim i zaptivnim materijalom.	Isporuka i montaža limenog usmjerivača od pocinkovanog lima komplet sa neophodnim spojnim i zaptivnim materijalom. Usmjerivač se ugrađuje ispod klima uređaja.	20,00 kg.
3	Isporuka i montaža nosača klima uređaja od kutijastih čelčnih nosača. Nosač se montira u dupli pod.	isporuka i montaža nosača klima uređaja od kutijastih čelčnih nosača. Nosač se montira u dupli pod. Dimenzije nosača 850 x 450 x 400 mm Dimenzije kutijastog profila 40x40x3 mm.	50,00 kg.
4	Isporuka i montaža bakarnih cevovoda za freonsku instalaciju.	Isporuka i montaža bakarnih cevovoda za freonsku instalaciju sledećih dimenzija: f 15 mm.	30,00 m.
5	Potrošni materijal	Gas za zavarivanje, lukovci, reducirani, oslonci cijevi, pasta i žica za zavarivanje te ostali sitan zaptivni i potrošni materijal.	1,00 paušal
6	Isporuka i montaža izolacije freonskih cijevi	Isporuka i montaža izolacije freonskih cijevi koje se vode kroz dupli pod - samo potisna cijev. Izolacija je sa parnom branom komplet sa neophodnim trakama za lijepljenje spojeva, lijepkom i ostalim pomoćnim materijalom sledećih karakteristika: - Proizvođač: "Armstrong" ili ekvivalentan; -Tip: AF; -Dimenzija:f 15 mm	30,00 m.
7	Isporuka i montaža podkonstrukcije od čeličnog profila	Isporuka i montaža podkonstrukcije od čeličnog profila (konstrukcija mora biti očišćena, odmašćena, zaštićena sa dva premaza osnovne i jednim premazom masne boje) namenjene za nošenje kondenzatora.	40,00 kg.

8	Isporuca i montaža cjevovoda za odvod kondenzata od polipropilenskih cijevi komplet sa neophodnim fittingom i sponjim i zaptivnim materijalom: Proizvođač:"AQATERM", Tip: "Fusiotherm" SDR 11 ili ekvivalent; Dimenzija:DN32	Isporuca i montaža cjevovoda za odvod kondenzata od polipropilenskih cijevi komplet sa neophodnim fittingom i sponjim i zaptivnim materijalom: Proizvođač:"AQATERM", Tip: "Fusiotherm" SDR 11 ili ekvivalent; Dimenzija:DN32	6,00 m.
9	Pripremni radovi na montaži klima uređaja	Pripremni radovi na montaži klima uređaja u koje spadaju neohodna razmjeravanja, pregled projektnog rešenja, dogovor oko dinamike radova i sl.	1,00 paušal
10	Transport i unošenje klima uređaja do lokacije za ugradnju.	Transport i unošenje klima uređaja do lokacije za ugradnju.	1,00 paušal
11	Puštanje klima uređaja u rad	Puštanje klima uređaja u rad komplet sa: Podešavanjem parametara rada; Sačinjavanjem ček liste uređaja; Provjerom pritisaka freona; Umrežavanjem uređaja.	1,00 paušal
12	Obuka osoblja za rukovanje klima uređajem, izrada uputstva za rukovanje na crnogorskom jeziku.	Obuka osoblja za rukovanje klima uređajem, izrada uputstva za rukovanje na crnogorskom jeziku.	1,00 paušal
13	Izrada projekta za izvođenje i projekta izvedenog objekta. Projekat se dostavlja u dva štampana primjerka, jedan primjerak na CD i jedan primjerak na USB flash.	Izrada projekta za izvođenje i projekta izvedenog objekta. Projekat se dostavlja u dva štampana primjerka, jedan primjerak na CD i jedan primjerak na USB flash.	1,00 paušal
14	Prateći građevinski radovi	Prateći građevinski radovi - probijanje otvora za prolaz cjevovoda, protivpožarnih klapni i protivkišnih žaluzina.	1,00 paušal
15	Završni radovi, čišćenje objekta i predaja radova investitoru.	Završni radovi, čišćenje objekta i predaja radova investitoru.	1,00 paušal

16	Demontaža postojećih klima ormara i spoljnih jedinica.	Demontaža postojećih klima ormara i spoljnih jedinica.	1,00 paušal
----	--	--	-------------